



**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)**

**งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย
อำเภอต่างดอย จังหวัดสกลนคร**

สรุปผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
1. การประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3	65,000	-	-	3	-	
2. การเตรียมความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	-	-	
3. การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา	18	4,062,983	10	2	6	2,253,104.74	
4. การบริหารจัดการน้ำ/โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	26	4,499,200	-	-	26	-	
5. การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	6	769,000	3	1	2	138,848.50	
รวม	53	9,396,183	13	3	37	2,391,953.24	
ร้อยละ			24.53	5.66	69.81	25.46	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอต่างอย จังหวัดสกลนคร
สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569)				ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง									
1	โครงการส่งเสริมอาชีพและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อื่นๆ	15,000.00	-	-	/	พ.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย		
2	โครงการสนับสนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลบึงทวาย	30,000.00	-	-	/	ก.พ. - ส.ค. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย		
3	โครงการอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมรายได้ภาคการเกษตร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5	20,000.00	-	-	/	พ.ค. - ส.ค. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 3 โครงการ		65,000.00	-	-	3	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเตรียมความพร้อมของตำบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน									
-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน - โครงการ		-	-	-	-	-	-		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย และการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา									
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	79,000	-	-	/	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย		
2	โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	10,000	/	-	-	ก.พ. - เม.ย. 69	8,470.00		

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)**

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
3	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์	70,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	
4	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	1,628,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	1,187,300.00	เบิกจ่ายไตรมาส
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	754,825	-	/	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	360,612.00	
6	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	30,000	/	-	-	ม.ค. 69	10,000.00	
7	เงินอุดหนุนสมรรถนะพัฒนาตามหลักสูตร	30,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ค. 69	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	
8	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	20,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	9,450.00	
9	โครงการวัดประชาสุขสร้างสุข	10,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	6,900.00	
10	โครงการแข่งขันกีฬาดำบลประจำปี	100,000	/	-	-	ม.ค. - เม.ย. 69	100,000.00	
11	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	
12	โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ภายในตำบลบึงทวาย	50,000	-	-	/	เม.ย. 69	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	
13	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและงานรัฐ พิธี	50,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	16,944.00	
14	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	40,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 31 มี.ค. 2569			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
15	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	33,000	/		-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	33,000.00	
16	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	100,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	5,370.00	
17	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียน 2 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง	808,158	-	/	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	465,488.74	เบิกจ่ายทุกเดือน
18	วัสดุกีฬา	50,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	49,570.00	
รวมยุทธศาสตร์ ที่ 3 จำนวน 18 โครงการ		4,062,983	10	2	6		2,253,104.74	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการน้ำ/โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากบ้านนายทวีศักดิ์ ธรรม ถึงบ้านนางอรอุยา บโทยพา	236,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 31 มี.ค. 2569			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 8 จากบ้านนางสุจิต สุไชยสิทธิ์ ถึงบ้านนางดาว วานานวงศ์	164,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ถนนสายต้นมะขามใหญ่บ้านยาย ฉลอง ศิริพงษ์ - บ้านนางสมบูรณ์ ศิริพงษ์	200,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ 1 สายทางจากแยก บึงทวาย - วัด ป่าถึงสี่แยกบ้านบึงทวายไปทางคำป่า	10,000	-	-	/	เม.ย. - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ถนนสายบ้านนาฮี ศิริพงษ์ - บ้านนายชัยนาท บาลโคตรคุณ	200,000		/	/	เม.ย. - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 2 สายบ้านบึงน้อย - วัดป่าบึงทวาย	400,000		-	/	เม.ย. - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค. 2569)			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสลาม หมู่ที่ 9 สายเริ่มจากหน้าโรงเรียนบ้าน หนองบึงทวาย - ถนนสายโนนหอม - เต่างอย	400,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงพลวง หมู่ที่ 7 สายหนองคู จุดเริ่มต้นบ้านนาย นพดล วงศ์ประชา จนสุดสาย	200,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน หมู่บ้าน บ้านบึงทวาย หมู่ที่ 1 สายจากบ้านบึงทวาย - นาตาล ข้างสนามชนไก่นานาชาติ ถึงถนนบึงทวาย - บ้านหนองไผ่	82,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ภายใน หมู่บ้าน บ้านดงพลวง หมู่ที่ 7 สายหนองพระมั่ง จุดเริ่ม ที่นายแพทย์พรชัย บุญประคอง จนสุดสาย	100,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
11	โครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 บริเวณสวนนาคำสอน ไซไฟ วัน ถึงถนนบ้านนางสงกา หัวบึงยี่สาร	22,600	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพลาญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569)			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
12	โครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3 เริ่มจากบ้านนางประพัฒน์ ภู วงศ์ ถึงบ้านนางนงลักษณ์ การชาคำ (หนองกระบง)	43,700	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
13	โครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงพลาญ หมู่ที่ 1 สายจากนาย พิทักษ์ นนทมหา - นายประเมิน เริงนำมา	92,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
14	โครงการปรับปรุงซ่อมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร ภายในหมู่บ้าน บ้านบึงพลาญ หมู่ที่ 1 สายจากบ้านร้อย ตำรวจโหวทยา ศรีกุล ถึงหนองแวง	126,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
15	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมเครื่องกระจาย เสียงหมู่บ้าน บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3	156,300	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
16	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell (ระบบประปา) บ้านหนองน้ำคำ หมู่ที่ 3	200,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
17	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	406,600	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
18	โครงการปรับปรุงระบบการนำประปาหมู่บ้าน บ้าน เหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10 บริเวณบ้านนางปัจจัย อาจจันต์	100,000	-	-	/	ม.ค. - มี.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มี.ค. 2569)			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
19	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน บ้าน เหล่าสามัคคี หมู่ที่ ๑0	200,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
20	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สกลนคร เริ่มจากอุทัยสวัสดิ์ แพนงิมพิไล หมู่ที่ 7 บ้าน ดงหลวง	100,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
21	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สกลนคร สายบ้านดกแดด - บ้านนายอ หมู่ที่ 4 บ้าน ดกแดด	400,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
22	อุดหนุนขยายเขตไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด สกลนคร สายบ้านนาเลา หมู่ที่ 6 สายประปา - ลำห้วย แล้ง (นายนายทวีป ดวงกลสา)	400,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
23	โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมตามแนวทางพระราชดำริและพระราชเสาวนีย์	10,000	-	-	/	เม.ย. - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	
24	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช	20,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีการเบิกจ่าย	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

สามารถสรุปผลการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้

ลำดับที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณที่จัดไว้ (บาท)	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 31 มี.ค. 2569			ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			
25	ค่าธรรมเนียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประชาชนหรือ ทางสภามอบประโยชน์ในเขตพื้นที่ตำบลบึงทวาย	30,000	-	-	/	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
26	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ออกกำลังกาย (สำหรับลานกีฬา) ภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าสามัคคี หมู่ที่ 10	200,000	-	-	/	เม.ย - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 26 โครงการ		4,499,200	-	-	26		-	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
1	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000	/	-	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	114,509.50	
2	โครงการการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ อบต. บึง ทวาย	200,000	-	-	/	มี.ค. - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
3	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000	-	/	-	ต.ค. 68 - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	20,000	/	-	-	ม.ค. - มี.ค. 69	3,432.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคม ระดับตำบล	30,000	/	-	-	ม.ค. - มี.ย. 69	20,907.00	
6	ค่าเครื่องหมอกควัน	59,000			/	เม.ย - ก.ย. 69	ยังไม่มีเบิกจ่าย	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 6 โครงการ		769,000.00	3	1	2		138,848.50	
รวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ มีทั้งหมดจำนวน 53 โครงการ		9,396,183.00	13	3	37		2,391,953.24	

